N° Ordre 33

Rapport de vérification

Engin de terrassement

Date de la vérification	14/10/2025	**Vérificateur**	MARTENS CHRISTIAN

Repères :

Client VILLE / CIM 100 **Bâtiment** CIM 100 **Service** VILLE

Fabricant	LANZ		
Type	3000		
N° Identification	CIM 100		
Année (plaque)	2003	**Marquage**	Absent
Particularités	-Equipements : benne preneuse -Châssis porteur sur pneus -Conducteur porté assis		

Contenu et conditions de la vérification

Engin de terrassement - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel de vérification : Arrêtés des 5 mars et 4 juin 1993.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Une personne a été mise à notre disposition lors de l'intervention.
Documents pris en compte : aucun

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

N° Ordre 33

Observations

CHASSIS - PORTEUR	Châssis, traverses, longerons : Remplacer les pneumatiques usés
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Visibilité (vitrages - essuie glace) : Réparer l'essuie-glace détérioré.
MECANISMES ORGANES DE TRANSMISSION ACCESSOIRES	Mécanismes : Soufflets de direction défectueux, y remédier.
MECANISMES ORGANES DE TRANSMISSION ACCESSOIRES	Vérins et canalisations : Etancher les fuites du circuit hydraulique.
MOUVEMENT DE TRANSLATION	Feux de signalisation : Remettre en état les feux de signalisation.
DISPOSITIONS DIVERSES	Eclairage incorporé à l'appareil : réparer les feux défectueux