RAPPORT DE VERIFICATION

Centre de : AUBAGNE

GRUE AUXILIAIRE

N° de Parc : 33089

Immatriculation : BB-732-ZP

FAIT le : 06/01/2026

Prochain contrôle avant le 05/07/2026

VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES

GRUE AUXILIAIRE

SUR VEHICULE

Date :
06/01/2026.....

Réf. : .....
N° dossier : ...01.....

VEHICULE : 33089

			N	A	OBSERVATIONS
A	ENSEMBLE PORTEUR				
	1 - Châssis porteur	V	x		
	2 - Fixation	V	x		
	3 - Dispositif d'immobilisation du véhicule	VF	x		
B	ORGANES MECANIQUES				
	1 - Socle	V	x		
	2 - Colonne	VF	x		
	3 - Flèche	VF	x		
	4 - Articulations	VF	x		
	5 - Arrêts d'axes	VF	x		
	6 - Graisseurs	V	x		
	7 - Boulonnerie	V	x		
C	ORGANES HYDRAULIQUES ETANCHEITE CIRCUIT				
	1 - Groupe	VF	x		
	2 - Flexibles	VF	x		
	3 - Vérins	VF	x		
	4 - Distributeur	VF	x		
D	DISPOSITIFS DE SECURITE MECANIQUES				
	1 - Support grue repliée	V	x		
	2 - Verrouillage stabilisateurs	VF	x		
	3 - Verrouillage commandes des stabilisateurs	VF	x		
	4 - Linguet de sécurité sur crochet de levage	VF	x		
	5 - Indicateur de dévers	VF	x		
E	SECURITES HYDRAULIQUES				
	1 - Limiteurs de pression	F	x		
	2 - Limiteurs de débit	F	x		
	3 - Clapets anti-retours pilotés	VF	x		
	4 - Limiteurs d'orientation	F	x		
	5 - Limiteur de course	F	x		
	6 - Limiteur de capacité	F	x		
F	POSTES DE CONDUITE				
	1 - Positionnement	V	x		
	2 - Repérage des commandes	V	x		
	3 - Retour au point neutre des leviers	F			

ESSAI DE FONCTIONNEMENT

GRUE AUXILIAIRE

SUR VEHICULE

Date : .....

Réf. : .....

N° dossier : .....

VEHICULE :

			N	A	OBSERVATIONS
A	DISPOSITIF D'IMMOBILISATION DU VEHICULE	F	✓		
B	CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE LA PRISE DE MOUVEMENT	F	✓		
C	MISE EN STATION	F	✓		
	ESSAI DES MOUVEMENTS SOUS CHARGE NOMINALE	F	✓		
D	CONTROLE DE L'EFFICACITE DES LIMITEURS DE DEBIT	VF	✓		
E	CONTROLE DE L'EFFICACITE DES LIMITEURS DE COURSE	VF	✓		
F	CONTROLE DE L'EFFICACITE DES LIMITEURS D'ORIENTATION	VF	✓		
G	CONTROLE DE LA STABILITE DE LA CHARGE DES QUE CESSE L'ACTION DE L'OPERATEUR	VF	✓		
H	CONTROLE DE L'EFFICACITE DES CLAPETS ANTI-RETOUR	VF	✓		
I	DECLENCHEMENT DU LIMITEUR DE CAPACITE A MOINS DE 1,1 DE LA CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION	VF	✓		
J	RETOUR DU POINT NEUTRE DES COMMANDES DES QUE CESSE L'ACTION DE L'OPERATEUR	VF	✓		
K	CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ARRET D'URGENCE	VF	✓		
L	CAS SPECIAUX				
	Fonctionnement du C.E.C				

N		NORMAL
	A	ANOMALIE
V		CONTROLE VISUEL
	F	CONTROLE FONCTIONNEL

L'AGENT VERIFICATEUR : Christophe MARINI