CLIN D'OEIL
CONTROLE

RAPPORT DE VÉRIFICATION LEVAGE PÉRIODIQUE



Photo prise le

PEMP sur porteur
Génie / Z 34/22
s/n Z3407-6480
DEPOT

10/2026

DÉSIGNATION DE L'ÉTABLISSEMENT OU DE L'INSTALLATION VÉRIFIÉE

FRANCE COMPACT
ZA LA GLEBE
12200 SAVIGNAC

N° de rapport : CV-001014-20261028-EDT-EP-Z3407-6480
Trame EDT indice 01 application 18/07/2022
SASU VERDOUX CHRISTOPHE – 359 CHE DU CAYSSAC 12740 LA LOUBIERE – -
Rapport validé par VERDOUX PEYRAC | Rapport généré par : VERDOUX PEYRAC
Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.0

SOMMAIRE DU RAPPORT

RENSEIGNEMENTS GENERAUX **3**
ÉQUIPEMENT EXAMINE PEMP SUR PORTEUR / GENIE / Z3407-6480 ..... **4**
GÉNÉRALITÉS *5*
CARACTERISTIQUES *5*
RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION *6*
EXAMEN *7*

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Date de l'intervention : 28/10/2026

Date de l'émission du rapport : 28/10/2026

Activité de l'établissement : Négoces en matériels

Vérificateur principal : VERDOUX PEYRAC

Adresse du client :
FRANCE COMPACT
ZA LA GLEBE
12200 SAVIGNAC
Téléphone : 05 65 81 11 64

Compte rendu et accompagnement : Le vérificateur a été accompagné

Nom et qualité de la personne à qui le vérificateur a rendu compte à l'oral :
- MICKAEL MOLINIE (GERANT)

Ce rapport de vérification doit être annexé au registre de sécurité.
Limites de l'intervention
- Notre vérification se limite à une vérification visuelle des équipements.

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.0

ÉQUIPEMENT EXAMINE PEMP SUR PORTEUR / GENIE / Z3407-6480

Nature de la vérification : Périodique
Périodicité réglementaire : 6 mois.
Périodicité : Contractuelle (6 mois)

Vérificateur : VERDOUX PEYRAC

Date de vérification : 28/10/2026

Éléments à communiquer par le chef d'établissement :

Liste des éléments	
Notice d'instruction	Fournie (GENIE)
Moyens nécessaires pour l'accès aux éléments à vérifier	Fournis
Charges nécessaires aux essais	Fournies : Partielles
Déclaration ou certificat de conformité	Fourni ▪ GENIE
Rapports des vérifications périodiques précédentes	Non fournis
Rapports des vérifications de mise ou remise en service précédentes	Non fournis
Carnet de maintenance de l'équipement	Fourni

Autres documents fournis :
Néant

Vérification réalisée en application du texte suivant :

☑ Arrêté du 1er Mars 2004 relatif aux appareils et accessoires de levage dans l'industrie et Agriculture

Rappel :
Au titre de la réglementation applicable à l'utilisation de l'équipement, il est de la responsabilité du chef d'établissement de réaliser l'examen d'adéquation avant toute mise ou remise en service d'un appareil de levage.

Limites d'intervention liées à l'équipement :

- Notre vérification se limite à une vérification visuelle des équipements.

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.0

GÉNÉRALITÉS		
Désignation	**Numéro de série**	**Constructeur**
PEMP sur porteur	Z3407-6480	Génie
Type / Modèle	**N° interne**	**Lieu d'utilisation**
Z 34/22	/	DEPOT
Année de fabrication	**Date de mise en service**	**Compteur horaire (h)**
2007	Non renseignée	859
Marquage	**Information sur la vérification**	
CE	/	

CARACTERISTIQUES		
Descriptif panier	Largeur (m)	0.75
	Longueur (m)	1.4
	Constitution	Tubulaire
	Extension panier	Sans objet
Type de bras	Articulé	
Nombre d'éléments télescopique	1	
Énergie	Thermique diesel	
Vitesse maximale du vent (m/s)	12.5	
Rotation panier (°)	180°	
Orientation nacelle	360°	
Nombre de roues directrices	4	
Devers admissible	2.5	

Capacité de l'appareil			
Charge (Kg)	**Hauteur de travail (m)**	**Portée (m)**	**Nb de personnes**
227	12.52	6.8	2

Charge fournie (kg)
90

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.0

RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION *(dans la limite de la présente mission)*		
	N° Obs.	Obs. signalée depuis le :
Les résultats de la vérification de l'équipement : ☑ N'ont pas fait apparaître d'anomalies ou de défectuosités.		
Les essais ont été réalisés avec les charges mises à disposition ; le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques visant à restreindre provisoirement l'utilisation de l'équipement à la valeur de ces charges.		

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
INSTALLATION (NE SONT VISES QUE LES APPAREILS INSTALLES A DEMEURE OU NECESSITANT L'AMENAGEMENT DE SUPPORTS PARTICULIERS.)				
Obstacles fixes (dispositions prises)		**SO**	**SO**	
Lignes électriques aériennes (dispositions prises)		**SO**	**SO**	
Délimitation de la zone d'emprise au sol		**SO**	**SO**	
Effet du vent hors service		**SO**	**SO**	
ACCÈS INSTALLES A DEMEURE				
Accès au(x) poste(s) de conduite		**S**	**S**	
Autres accès pour entretien, vérification		**S**	**S**	
CHEMIN DE ROULEMENT – SUPPORTS				
Assise - Scellement - Réaction aux appuis		**SO**	**SO**	
Voie de roulement (rails, fixations, niveau)		**SO**	**SO**	
Butoirs - Amortisseurs		**SO**	**SO**	
Mise à la terre de la voie		**SO**	**SO**	
CHÂSSIS – SUPPORTS – FIXATIONS				
Châssis (traverses, longerons, fixation du faux-châssis)		**S**	**SO**	
Organes de roulement (pneumatiques, bandages, galets)		**SO**	**SO**	
Stabilisateurs		**SO**	**SO**	
Blocage de suspension		**SO**	**SO**	
Maintien en position route des extensions de stabilisateurs		**SO**	**SO**	
CHARPENTE				
Mâts - Tourelle - Flèche - Bras - Ciseaux, etc.		**S**	**S**	
Ancrage - Haubanage		**SO**	**SO**	
Lests - Contrepoids		**S**	**SO**	
Guidage - Butées - Amortisseurs		**S**	**S**	
SOURCES D'ÉNERGIE				
Dispositif de séparation générale		**S**	**S**	
Équipements et canalisations		**S**	**S**	
Protection des pièces nues sous tension		**S**	**SO**	
Enrouleur		**S**	**S**	
ECLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL				
Éclairage de la zone de travail		**SO**	**SO**	
Éclairage de l'accès au(x) poste(s) de conduite		**SO**	**SO**	
POSTE(S) DE CONDUITE				
Constitution - Fixations - Plancher		**S**	**S**	
Protection contre les chutes de hauteur		**S**	**S**	
Toit de sécurité (poste fixe au sol)		**SO**	**SO**	
Éclairage		**SO**	**SO**	
ORGANES DE SERVICE ET DE MANŒUVRE				
Mise en marche – Arrêt normal – Sélecteur		**S**	**S**	
Sélecteur de postes de conduite (priorité)		**S**	**S**	
Interdiction d'emploi (appareils mobiles)		**S**	**S**	
Identification des organes de service		**S**	**SO**	
Retour automatique au point neutre		**S**	**S**	
Poste de dépannage		**S**	**S**	

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.0

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
Poste de sauvetage prioritaire		**S**	**S**	
Autres arrêts accessibles (urgence)		**S**	**S**	
Avertisseur sonore, lumineux		**S**	**S**	
Indicateurs		**S**	**S**	
SUSPENTES – TAMBOURS – POULIES – DISPOSITIFS DE PRÉHENSION				
Suspentes (câbles ou chaînes)		**S**	**S**	
Attaches		**S**	**S**	
Tambours - Poulies - Noix - Pignons		**S**	**S**	
MECANISMES				
Groupe motoréducteur		**S**	**S**	
Organes de transmission, accouplements		**S**	**S**	
Vérins et canalisations		**S**	**S**	
Systèmes pignon - Crémaillère		**S**	**S**	
Freins des mouvements concourant au levage		**S**	**S**	
Limitation de la vitesse (absence d'emballement)		**S**	**S**	
Freins du mouvement d'orientation		**S**	**S**	
Freins du mouvement de translation		**SO**	**SO**	
Frein d'immobilisation hors service		**SO**	**SO**	
Freins d'immobilisation en translation		**SO**	**SO**	
Protection des organes mobiles de transmission		**S**	**SO**	
DISPOSITIFS DE SECURITE				
Limiteurs de course des mouvements concourant au levage		**S**	**S**	
Autres limiteurs de course, hors course		**S**	**S**	
Limiteur de charge, de capacité		**S**	**S**	
Parachute ou dispositif équivalent		**S**	**S**	
Indicateur/détecteur de dévers		**S**	**S**	
Dispositif de maintien à l'horizontale du plancher		**S**	**S**	
Correcteur automatique de niveau		**SO**	**SO**	
Limiteur d'inclinaison		**SO**	**SO**	
Chasse-objets ou dispositif équivalent		**S**	**SO**	
Détecteur d'obstacle à la descente		**SO**	**SO**	
Détecteur de mou de suspente		**SO**	**SO**	
Asservissement des stabilisateurs		**S**	**S**	
Asservissement de la vitesse du mouvement de la translation à la hauteur de la plate forme		**SO**	**SO**	
Dispositifs de blocage des éléments mobiles en position route (autres que les extensions de stabilisateurs)		**S**	**SO**	
PRESCRIPTIONS DIVERSES				
Affichage capacité, tableau de charge		**S**	**SO**	
Consignes de sécurité (lisibilité)		**S**	**S**	
Notice d'instructions		**S**	**SO**	
Déclaration de conformité - Marquage CE - Certificat de conformité		**S**	**SO**	
ESSAIS EN CHARGE				
Essais en charge		**SO**	**S**	
ÉPREUVES - ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE				

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.0

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
Essais		**SO**	**SO**	

NS : Non Satisfaisant – S : Satisfaisant - SO : Sans Objet – NV : Non Vérifié – NA : Non Applicable

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.0