Vérifications Générales Services
38 Chemin du peilladoux

38210 TULLINS

06 88 46 04 10

RAPPORT DE CONTROLE

Nacelle RENAULT CL-905-BD - 4355H

Contrôle périodique - Périodicité 6 Mois

Lieu d'intervention

VILLEURBANNE
6 Rue Michel Dupeuble

69100 VILLEURBANNE



Références

N° rapport : 25.03597
Intervenant : Alex AYMARD
Date d'intervention : 05/02/2025
Prochain contrôle : 05/08/2025

AVEC REMARQUES

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE			
Désignation	Nacelle RENAULT CL-905-BD		
Fabricant	**BIZZOCCHI**	**Modèle**	**02.187.647**
N° de série	4355H	Code	NACELLE
Année	**2002**	**Marquage**	
Localisation	VILLEURBANNE		
Particularités			
Texte de référence	Arrêté du 01/03/2004 CdT Art. R4323-22 à R4323-8		

Véhicule porteur	RENAULT	N° Immatriculation	CL-905-BD
Compteur Horametre	3 309 H	N° Parc	
Kilométrage			

N°	Remarques
1	Arret d'urgence du panier HS
2	Divers flexibles endommagés
3	Suintement sur le vérin de levage

Liste des points examinés

Repère	Rubrique	Type	Etat	N°
A	STABILITE DU TELESCOPIQUE			
A.1	Stabilisateurs AV / AR	V/F	C	
A.2	Poutre d'extension des stabilisateurs	V	C	
B	POSTE DE COMMANDE			
B.1	Accès au poste de commande	V	C	
B.2	Indicateur de dévers	V	C	
B.3	Fonctionnement des leviers	V/F	C	
B.4	Arrêt d'urgence	V/F	NC	R1
B.5	Fonctionnement des voyants lumineux	V	C	
B.6	Avertisseur de surcharge	V	C	
B.7	Présence des consignes de sécurité	V	C	
B.8	Présence de l'abaque de charge	V	C	
B.9	Présence de la plaque constructeur	V	C	
C	OSSATURE DE LA NACELLE			

C.1	Etat général de la nacelle	V	C	
C.2	Fixation de l'équipement au porteur	V	C	
C.3	Reservoir d'huile hydraulique	V	C	
C.4	Fléxibles et tuyauteries	V	NC	R2
C.5	Bras de levage	V	C	
C.6	Vérin(s) de levage	V/F	NC	R3
C.7	Extension hydraulique	V/F	C	
C.8	Vérin(s) d'extension hydraulique	V/F	C	
C.9	Panier	V	C	
C.10	Vérin d'inclinaison du panier	V/F	C	
C.11	Rotation du panier	V	C	
C.12	Sécurité ouverture de porte du panier	V	SO	
C.13	Eclairage	V/F	C	
D	FONCTIONNEMENT DE LA NACELLE			
D.1	Essai à vide de tous les mouvements	V/F	C	
D.2	Fonctionnement général de la nacelle	V/F	C	
D.3	Limiteur de capacité	F	C	
D.4	Avertisseur de dévers	V/F	C	
D.5	Vitesse de descente	V/F	C	

C : Conforme, NC : Non Conforme, SO : Sans Objet, V : Visuel, F : Fonctionnel

ESSAI MAINTIEN DE CHARGE

Charge d'essai	100 Kg	Distance de la charge	6 m
Descente de la charge	10 mm	Charge au peson au bout de 15 min / 1H (mise en service)	Kg

Photos



R2 -