France Elévateur

CFE

PROCES VERBAL DE VERIFICATION
Plate-forme élévatrice mobile de personnes

Date : 14/02/2022	N° immatriculation : BL – 101 – VM	Nb. Heures : 1853	Kms : 57945

Client :	MAIRIE			Agence		VILLEURBANNE	
Marque et type de l'engin :	COMILEV 195TRE			Commande n°		17220051	
N° de série de l'engin :	35002513			Marquage CE Oui ☒ Non ☐			
Capacité maxi de l'engin : *(se référer à la plaque constructeur)*	2 Personne(s)	265 daN		Essais en charge nominale de S=400 / D=320 ..... daN.			
Déport bord Panier : (depuis axe tourelle)	8 M	265 daN		Limitation orientation		420 Degrés	
Hauteur plancher :	18 M			Vent maxi		25 M/S	
Mât de charge :	Oui ☐	daN		Charge d'essais		daN	
Treuil de levage	Oui ☐	daN		Charge d'essais		daN	
Cabestan	Oui ☐		daN	Charge d'essais		daN	
Fonctionnement sans stab	Oui ☐	Déport	M	Angle orientation		Degrés	
Test de charge en panier	Oui ☒	290 daN		Panier polyester	☒	Panier métal	☐
Contrôle Pente et devers	15 %	5 %	Visuel ☒	Lumineux	☒	sonore	☒

Type de vérification suivant arrêté du 01/03/2004

☐ Mise en service ☒ Remise en service ☐ VGP dernier contrôle : ..... /...../20....

Résultats de l'examen n°19351 :

AUCUNE ANOMALIE DECELEE

NOM du Vérificateur	VISA du Vérificateur
M Chérif FEZZANI Numéro d'agrément : **AGV 083**	

France ELEVATEUR NANCY – ZAC DU PLATEAU – 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE
TEL 08 92 68 41 12 – FAX 03 83 23 41 72 – sav@france-elevateur.fr

ACCUSE DE RECEPTION SAV

Hors garantie

CLA SHG 1/2

Date	N° Pièce	Client
21/02/2022	182599	3330

Notre réf. : 17220051
Incoterm :

SAV SAINT PRIEST
220 rue Ferdinand Perrier

69800 SAINT-PRIEST
Tél : 04 37 25 33 90
Fax : 04 78 70 61 44
fe-lyon@france-elevateur.fr

www.fe-group.com

Livré à MAIRIE DE VILLEURBANNE
PLACE DU DOCTEUR LAZARE GOUJON

69100 VILLEURBANNE

Facturé à MAIRIE DE VILLEURBANNE
PLACE DU DOCTEUR LAZARE GOUJON

69100 VILLEURBANNE

MAIRIE DE VILLEURBANNE
PLACE DU DOCTEUR LAZARE GOUJON

69100 VILLEURBANNE

A l'attention de : Monsieur David ARIAS
N° Tél.:04 78 03 69 39

Contact BALTHAZAR Florence

N°Matériel Type machine
COM2513 COMILEV 195TRE VILLEURBANNE
Immatriculation BL101VM
Compteur km 57945 Horamètre 1853

Pos.	Désignation Produit	Réf. FE	Quantité		Prix HT	Remise	Montant	T.V.A
1	**MAIN D'OEUVRE 195TRE - BL101VM**	**MO**	16,00	H	69,00		1104,00	1

Motif de l'intervention :
- Maintenance annuelle

Date d'arrivée : 07/02/2022
Date de départ : 21/02/2022

Travaux conduits :
- Prise en charge et essais dans toutes les configurations cinématiques de la PEMP selon check List de contrôle usuelle
- Contrôle structure et liaison soudées, boulonnées, collées, etc...
- Déclenchement de tous les asservissements et contrôle visuel (stab/elev, déport, arrêt d'urgence, portillon nacelle, collision panier, dévers 5%/15%, surcharge panier, etc...)
- Vidange circuit hydraulique
- Contrôle niveau réducteur de tourelle, réglage entredents
- Contrôle et réglage éventuel tout entrainement mécanique à denture
- Evaluations jeux coulisses emboitées, réglage patins latéraux et autres pièces d'ajustement et rattrapage
- Remplacement filtration pression, retour et évent
- Graissage des coulisses et articulations pourvues de graisseurs
- Contrôle signalisation porteur et balisage chantier
- Manoeuvres de repliement en secours avec essais pompe à main et mise en place des outils de manoeuvres
- Contrôle étiquetage identification, consignes, indication charge et dévers, type huile hydraulique...

Autres anomalies mises en évidence au regard des contrôles et essais prévus dans le cadre de la maintenance
- Contrôle du pignon réducteur => Sur 3 vis, 1 seule vis est présente et 1 est cassée
- Dépose du réducteur d'orientation tourelle
- Extraction de la vis cassée et mise en place de 3 vis neuves pour le maintien du pignon
- Remontage du réducteur + réglage de l'entredent
- Contrôle de fixation des flexibles à l'intérieur de la rehausse
- Reprise de fixation des feux de gabarits arrière droit et arrière gauche
- Remplacement de l'ampoule d'éclairage du pupitre
- Remplacement d'un contact AU défaillant au pupitre haut
- Contrôle de la pédale "homme présent" au panier, Ok
- Réception des travaux en épreuve selon arrêté du 01/03/2004
- Essais de bon fonctionnement

Pos.	Désignation Produit	Réf. FE	Quantité		Prix HT	Remise	Montant	T.V.A
2	FILTRE HYDRAULIQUE RETOUR	HYDRFIL2486	1,00	PCE	45,10		45,10	1
3	FILTRE HYDRAULIQUE PRESSION COMILEV	HYDRFIL2485	1,00	PCE	89,21		89,21	1
4	FILTRE A AIR BACHE COMILEV	HYDRFIL2460	1,00	PCE	55,78		55,78	1
5	HUILE HYDRAULIQUE TITAN H46 V/L	FINIDIV1235	70,00	L	3,61		252,70	1
6	NETTOYAGE HAUTE PRESSION	CHIMNET0001	1,00	PCE	59,23		59,23	1
7	CARTOUCHE DE GRAISSE	MATILUB0217	1,00	PCE	13,53		13,53	1
8	AMPOULE GRAISSEUR	ELECACC0732	1,00	PCE	7,98		7,98	1
9	CORPS DE CONTACT 1NC	ELECACC3165	1,00	PCE	11,13		11,13	1
10	PETITE FOURNITURE NON REFERENCEE	PFD	1,00	PCE	38,00		38,00	1
11	RS 195TRE N°2513/BL101VM - 14/02/22	CFERS	1,00	PCE	296,00		296,00	1

CFE N°19351
Réception des travaux en épreuve selon arrêté du 01/03/2004
- Essais en épreuve statique
- Essais en épreuve dynamique
- Examen de conservation matériel
- Essai en charge nominale et déclenchement de tous les asservissements en prévention disfonctionnement
- Examen de structure en prévention de casse ou rupture
- Essais en charge des accessoires (cabestan, treuil, palan...)
- Essai des manoeuvres de repliement secours avec accessoires
- Contrôle présence des consignes et étiquetage d'identification
- Etablissement d'un rapport de contrôle

Merci de nous retourner votre bon pour accord
ou votre bon de commande
par mail : fe-lyon@france-elevateur.fr

T.V.A	Montant HT	% T.V.A	Montant T.V.A
1	1.972,66	20,00	394,53

Règlement : VIREMENT BANCAIRE 45 JOURS NET

TOTAL H.T	1.972,66 EUR
TOTAL T.V.A	394,53 EUR

NET A PAYER 2.367,19 EUR

Conformément aux termes de loi N° 80-335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises vendues n'interviendra qu'après parfait paiement du prix convenu.