Les Fresnes

Les Fresnes
La Poliere
49130 SAINTE GEMMES SUR LOIRE
Tel: 06.22.07.05.34 - email : contact@sf-i.fr

Facture

Référence : EC17545
Date de facture : mardi 27 juillet 2021
Suivant devis N° : 00020493

MAIRIE ECHIRE

1 Place de l'Eglise

79410 ECHIRE

COURRIER ARRIVÉ
28 JUIL. 2021
MAIRIE DE ÉCHIRÉ

Objet : Câblage informatique Mairie d'Echire.Bon pour accord A. Rondeau

Désignation	Quantité	Un	P.U.	Montant H.T.
Option				
Installation dans les bureaux de prise RJ45 CAT6a				
• ***Passage et raccordement de câble CAT6a pour l'installation dans les bureaux de 18 postes informatiques (1 postes = 2 prises RJ45)***				
• ***Raccordement des câbles dans la nouvelle baie informatique 24U***				
NB / Travail en HO				
• ***Raccordement électrique de la nouvelle baie informatique 24U***				
Liaison vers le T0				
• ***Passage et raccordement de 3 liaisons téléphonique de la tête PTT vers le nouveau local informatique.***				
Fibre opérateur				
• ***Prolongement de la fibre opérateur vers la nouvelle baie informatique 24U 800* 800***				

MAIRIE d'ÉCHIRÉ 79410 (Ds)

"Service fait"
Échiré, le 29 juillet 2021
Pour le Maire la conseillère municipale déléguée
A. RONDEAU

Coordonnées Bancaires
Nom : CIC ANGERS BEDIER
IBAN : FR76 3004 7142 9700 0201 9420 130
BIC : CMCIFRPP

Total H.T.	**11 175.07**
TVA : 20.00 %	**2 235.01**
Total T.T.C.	13 410.08
Net à payer	**13 410.08**

TVA sur les encaissements.
Condition de paiement : 30 jours fin de mois

Les Fresnes

COURRIER ARRIVÉ
19 AVR. 2021
MAIRIE DE ÉCHIRÉ

OFFRE DE PRIX

Référence : 00020493
Date : 11/03/21
Tél : 06.45.98.25.44
Email : contact@sf-i.fr
Contact : Laurent COUPPEY

MAIRIE ECHIRE
1 Place de l'Eglise

79410 ECHIRE

A l'attention de M.RONDEAU Agnes

Objet : Devis câblage informatique Mairie d'Echire V1.

Désignation	Quantité	Un	Prix unit.	Montant H.T.
Option				
Installation dans les bureaux de prise RJ45 CAT6a				
• ***Passage et raccordement de câble CAT6a pour l'installation dans les bureaux de 18 postes informatiques (1 postes = 2 prises RJ45)***				
Câble informatique Catégorie 6a F/FTP 500 Mhz 2x4 paires (TE Connectivity)	672,00	ML	6,12	4 112,64
Pose de tube IRO DE 20	20,00	ML	3,92	78,40
Pose de tube IRO DE 40	40,00	ML	7,16	286,40
Percement	1,00	Ens	217,60	217,60
Dépose et repose des faux-plafond	1,00	Ens	163,20	163,20
Fourniture et pose goulotte de décente 32*12 1compartiment	20,00	ML	19,67	393,40
Fourniture et pose goulotte de distribution 130*50 avec 2compartiments	4,00	ML	53,11	212,44
Ouverture et fermeture des goulottes existantes	1,00	Ens	54,40	54,40
Fourniture et pose de boîtier mosaic 45*45 2 modules	18,00	U	10,59	190,62
Pose d'un plastron 1RJ45 inclinée 45x45 pour RJ45	36,00	U	6,62	238,32
Pose et raccordement dans les bureaux de connecteur RJ45 SL AMP TWIST de catégorie 6 - blindé - Sans volet	36,00	U	19,43	699,48
Sous-total				**6 646,90**

Désignation	Quantité	Un	Prix unit.	Montant H.T.
• ***Raccordement des câbles dans la nouvelle baie informatique 24U***				
BAIE 24U 800x800 montée avec : Ossature mécano-vissée, Portes avant en verre securit avec parties droite et gauche en tôle + liseré bleu, équipée d'une serrure à clé Porte arrière tôle pleine, 2 jeux de montants 19" avant et arrière compris, à trous carrés. 1 jeu de panneaux latéraux Plaques passe câble en partie basse. Vérins (pieds de nivellement)	1,00	U	588,00	588,00
Fourniture et pose goulotte de distribution 160*50 avec 3compartiments	3,00	ML	67,52	202,56
Panneau 19" nu 1u 24 ports Keystone 19 mm	2,00	U	43,60	87,20
Pose et raccordement de noyaux RJ45 Catégorie 6A STP KM8	36,00	U	21,31	767,16
Panneau passe câble à balai 1U 19" noir	2,00	U	22,32	44,64
Etagère fixe 1U 19"prof 250mm fixation avant noir	2,00	U	25,01	50,02
Panneau de distribution 1 U 9P avec voyant lumineux	1,00	U	30,96	30,96
Test et recette de l'installation en CAT6a	36,00	U	4,83	173,88
Cordon de brassage RJ45 CAT6a FTP LSZH 2M	36,00	U	3,90	140,40
Cordon de brassage RJ45 CAT6a FTP LSZH 1M	36,00	U	2,93	105,48
NB / Travail en HO				
Sous-total				**2 190,30**
• ***Raccordement électrique de la nouvelle baie informatique 24U***				
Câble U-1000 RO2V 3G*2,5mm² R100	50,00	ML	4,87	243,50
Percement	1,00	Ens	54,40	54,40
Dépose et repose des faux-plafond	1,00	Ens	54,40	54,40
Fourniture et pose de boîtier mosaic 45*45 2 modules	1,00	U	10,59	10,59
Pose et raccordement à coté de la baie informatique d'une prise électrique 2P+T	1,00	U	11,77	11,77
Pose et raccordement dans l'armoire électrique d'un DT40 vigi16A 1P+N différentiel 300ma	1,00	U	180,80	180,80
Sous-total				**555,46**
Sous-total Installation dans les bureaux de prise RJ45 CAT6a	**1,00**		**9 392,660**	**9 392,66**

Désignation	Quantité	Un	Prix unit.	Montant H.T.
Liaison vers le T0				
• ***Passage et raccordement de 3 liaisons téléphonique de la tête PTT vers le nouveau local informatique.***				
Câble informatique Catégorie 6a F/FTP 500 Mhz 2x4 paires (TE Connectivity)	59,00	ML	6,12	361,08
Passage et raccordement de câble SYT1 21paires	25,00	ML	16,39	409,75
Pose et raccordement de panneau téléphonique 25 RJ45 1U câblage 3-6/4-5	1,00	U	117,60	117,60
Percement	1,00	Ens	27,20	27,20
Dépose et repose des faux-plafond	1,00	Ens	27,20	27,20
Fourniture et pose goulotte de distribution 50*50 avec 1compartiment	3,00	ML	29,82	89,46
Fourniture et pose de boîtier mosaic 45*45 2 modules	1,00	U	10,59	10,59
Pose d'un plastron 1RJ45 inclinée 45x45 pour RJ45	2,00	U	6,62	13,24
Pose et raccordement dans les bureaux de connecteur RJ45 SL AMP TWIST de catégorie 6 - blindé - Sans volet	4,00	U	19,43	77,72
Panneau 19" nu 1u 24 ports Keystone 19 mm	1,00	U	43,60	43,60
Cordon de brassage RJ45 CAT6 FTP LSZH 1M	4,00	U	2,93	11,72
Cordon de brassage téléphonique RJ45 1paires 2M	15,00	U	0,92	13,80
Test et recette de l'installation en CAT6a	36,00	U	4,83	173,88
Jarretière optique duplex multimode 50/125 OM4 LC/LC 2m	2,00	U	20,78	41,56
Sous-total				**1 418,40**
Sous-total Liaison vers le T0	**1,00**		**1 418,400**	**1 418,40**

Désignation	Quantité	Un	Prix unit.	Montant H.T.
Fibre opérateur				
• ***Prolongement de la fibre opérateur vers la nouvelle baie informatique 24U 800* 800***				
Prolongement de la fibre opérateur vers la baie 24U	1,00	Ens	364,01	364,01
Sous-total Fibre opérateur	**1,00**		**364,010**	**364,01**
Sous-total Option	**1,00**		**11 175,070**	**11 175,07**

"Bon pour accord"
Échiré, le 20 avril 2021
Pour le Maire, la conseillère municipale déléguée

MAIRIE d'ÉCHIRÉ * 79410 (Deux-Sèvres)

A. RONDEAU

Validité de l'offre
30 jours

Délai de livraison
4 semaines à réception de la commande

Condition de règlement
Chèque d'acompte de 30% à la commande, solde 30 jours fin de mois

Total H.T.	**11 175,07**
Total T.V.A. 20,00 %	**2 235,01**
Total T.T.C.	13 410,08
Net à payer (Euros)	**13 410,08**