AGENCE DE Amiens
29 rue de la Croix de Pierre
80084 AMIENS
Tél. : 0322547380
amiens@apave.com

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE
RUE DU FIEF - ZI LONGPRE, HAUTS DE FRANCE
80046 AMIENS

RAPPORT DE VÉRIFICATION

Vérification Générale périodique levage, portes,échafaudages roulants, échelles et EPI

Compte rendu verbal présenté à Mme Nathalie DELETRE

N° de rapport : 136121790-001-1
Date : 23/09/2026

Accréditation n°3-2016
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Lieu d'intervention :

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE
RUE MAIGREMONT HAUTS DE FRANCE
80800 CHIPILLY

Référence Client : 544837

Date(s) d'intervention :
Du 17/09/2026 au 17/09/2026

Intervenant(s) :
Mr GERAUT BENOIT

30
OBSERVATION(S)

Ce rapport comporte 12 pages - Version modèle rapport LearaBIP_5.18.1

Synthèse de la vérification

Désignés par contrat ou convention

Désignation	Fabricant	Repères	N° Identification	N° Ordre
30 **Pelle, engin utilisé en levage**	**JCB**	**R40733**	**JCBJW17CT712357 11**	
CHASSIS - PORTEUR	Organes de roulement (pneumatiques, chenilles) : Remplacer les bandages ou les pneumatiques usés ou détériorés.-			
CHARPENTE	Ossature, tourelle : Remédier aux jeux excessifs existant dans les assemblages.-			
CHARPENTE	Ossature, tourelle : Remplacer ou redresser les carters détériorés.-			
CHARPENTE	Flèche, bras, balancier : Remédier aux jeux excessifs existant dans les assemblages de flèche.-			
CHARPENTE	Accès intégrés pour entretien : Remettre en état les moyens d'accès (garde-corps, plate-forme, échelles...).-			
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Accès : Réparer les éléments constitutifs de l'accès au poste de travail.-			
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Structure de protection, rops & fops : Réparer ou remplacer la grille de protection du vitrage avant.-			
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Visibilité (vitrages - essuie glace) : Réparer l'essuie-glace détérioré.-			
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Visibilité (vitrages - essuie glace) : Remplacer le vitrage qui n'assure plus une bonne visibilité-			
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Visibilité (vitrages - essuie glace) : Caméra de recul hors service, à remédier.-			
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Chauffage cabine : Réparer le chauffage de la cabine.-			
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Siège - rétroviseurs : Equiper l'appareil d'un rétroviseur.-			
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Siège - rétroviseurs : Réparer ou remplacer le rétroviseur détérioré.-			

Synthèse de la vérification

Désignés par contrat ou convention

Désignation	Fabricant	Repères	N° Identification	N° Ordre
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Identification des organes service : Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés.-			
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Retour au point neutre (levage) : Problème lors de l'utilisation en duo des commandes, à-coups important, à remédier.-			
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Avertisseurs sonores ou lumineux (marche av, recul) : Rétablir le fonctionnement du signal sonore ou du phare de recul.-			
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Avertisseurs sonores ou lumineux (marche av, recul) : Remettre en service le gyrophare.-			
MECANISMES ORGANES DE TRANSMISSION ACCESSOIRES	Vérins et canalisations : Etancher les fuites du circuit hydraulique.-			
MECANISMES ORGANES DE TRANSMISSION ACCESSOIRES	Vérins et canalisations : Remplacer les flexibles détériorés.-			
MOUVEMENTS CONCOURANT AU LEVAGE	Frein de service : Le frein a été essayé avec la charge disponible. Un essai ultérieur à charge nominale pourrait être effectué à votre initiative (mission complémentaire).-			
MOUVEMENT DE TRANSLATION	Feux de signalisation : Remettre en état les feux de signalisation.-			
EQUIPEMENTS - OUTILS (GODET, PINCE, LAME, BENNE, DENT, DEFONCEUSE, COMPACTEUR)	Structure - fixations - liaisons - axes : Mettre en place les dispositifs d'arrêt des axes d'articulation qui sont absents ou non appropriés.-			
EQUIPEMENTS - OUTILS (GODET, PINCE, LAME, BENNE, DENT, DEFONCEUSE, COMPACTEUR)	Structure - fixations - liaisons - axes : Réparer ou remplacer l'outil équipant l'engin le jour de la vérification ; cet outil présente des détériorations graves telles que déformations, fissures, ...-			
EQUIPEMENTS - OUTILS (GODET, PINCE, LAME, BENNE, DENT, DEFONCEUSE, COMPACTEUR)	Structure - fixations - liaisons - axes : Etancher les fuites d'huile de l'équipement hydraulique de l'outil en service sur l'engin.-			

Synthèse de la vérification

Désignés par contrat ou convention

Désignation	Fabricant	Repères	N° Identification	N° Ordre
EQUIPEMENTS - OUTILS (GODET, PINCE, LAME, BENNE, DENT, DEFONCEUSE, COMPACTEUR)	Structure - fixations - liaisons - axes : Refaire les soudure et remettre en place les trois protections du grappin manquantes. Réduire le jeux important dans le grappin. Remettre l'arrêt d'axe manquant sur la lame.-			
DISPOSITIONS DIVERSES	Tableau des charges : Le tableau des charges au poste de conduite manque ou est illisible.-			
DISPOSITIONS DIVERSES	Masse et capacité des équipements : Afficher au poste de conduite la masse des équipements utilisés par l'engin de terrassement pendant la manutention des charges ; celle-ci est absente ou illisible.-			
DISPOSITIONS DIVERSES	Eclairage incorporé à l'appareil : Remettre en état le dispositif d'éclairage de la zone de travail.-			
DISPOSITIONS DIVERSES	Notice d'instructions / déclaration de conformité : Demander au fournisseur les notices descriptives d'entretien et de conduite de l'appareil. Cette notice d'instructions doit être à la disposition des opérateurs, conducteur et personnel de maintenance.-			
MOUVEMENT DU POSTE DE CONDUITE ÉLEVABLE	Mécanismes : Un fonctionnement défectueux des mécanismes du mouvement d'élévation du poste de conduite a été constaté.-			

Nombre total d'observations : 30

Sans observation | Non vérifié ou vérification partielle | Avec observation

Rapport de vérification

Pelle, engin utilisé en levage

Date de la vérification 17/09/2026 **Vérificateur** GERAUT BENOIT

Repères :

Client R40733 **Bâtiment** **Service**

Fabricant	JCB	**Capacité max (kg)**	0
Type	JS175W	**Hauteur (m)**	0,00
N° Identification	JCBJW17CT71235711	**Portée (m)**	0,00
Année (plaque)	2007	**Marquage**	CE
Particularités	-Equipements : Pince -Châssis porteur sur pneus -Conducteur porté assis		

Contenu et conditions de la vérification

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Une personne a été mise à notre disposition lors de l'intervention.
Documents pris en compte : aucun

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités ne permettant pas l'utilisation de l'équipement.

Observations

CHASSIS - PORTEUR	Organes de roulement (pneumatiques, chenilles) : Remplacer les bandages ou les pneumatiques usés ou détériorés. - Préconisation :
CHARPENTE	Ossature, tourelle : Remédier aux jeux excessifs existant dans les assemblages. - Préconisation :
CHARPENTE	Ossature, tourelle : Remplacer ou redresser les carters détériorés. - Préconisation :
CHARPENTE	Flèche, bras, balancier : Remédier aux jeux excessifs existant dans les assemblages de flèche. - Préconisation :
CHARPENTE	Accès intégrés pour entretien : Remettre en état les moyens d'accès (garde-corps, plate-forme, échelles...). - Préconisation :
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Accès : Réparer les éléments constitutifs de l'accès au poste de travail. - Préconisation :
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Structure de protection, rops & fops : Réparer ou remplacer la grille de protection du vitrage avant. - Préconisation :
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Visibilité (vitrages - essuie glace) : Réparer l'essuie-glace détérioré. - Préconisation :
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Visibilité (vitrages - essuie glace) : Remplacer le vitrage qui n'assure plus une bonne visibilité - Préconisation :
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Visibilité (vitrages - essuie glace) : Caméra de recul hors service, à remédier. - Préconisation :
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Chauffage cabine : Réparer le chauffage de la cabine. - Préconisation :
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Siège - rétroviseurs : Equiper l'appareil d'un rétroviseur. - Préconisation :

Observations

CABINE - POSTE DE CONDUITE	Siège - rétroviseurs : Réparer ou remplacer le rétroviseur détérioré. - Préconisation :
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Identification des organes service : Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés. - Préconisation :
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Retour au point neutre (levage) : Problème lors de l'utilisation en duo des commandes, à-coups important, à remédier. - Préconisation :
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Avertisseurs sonores ou lumineux (marche av, recul) : Rétablir le fonctionnement du signal sonore ou du phare de recul. - Préconisation :
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Avertisseurs sonores ou lumineux (marche av, recul) : Remettre en service le gyrophare. - Préconisation :
MECANISMES ORGANES DE TRANSMISSION ACCESSOIRES	Vérins et canalisations : Etancher les fuites du circuit hydraulique. - Préconisation :
MECANISMES ORGANES DE TRANSMISSION ACCESSOIRES	Vérins et canalisations : Remplacer les flexibles détériorés. - Préconisation :
MOUVEMENTS CONCOURANT AU LEVAGE	Frein de service : Le frein a été essayé avec la charge disponible. Un essai ultérieur à charge nominale pourrait être effectué à votre initiative (mission complémentaire). - Préconisation :
MOUVEMENT DE TRANSLATION	Feux de signalisation : Remettre en état les feux de signalisation. - Préconisation :
EQUIPEMENTS - OUTILS (GODET, PINCE, LAME, BENNE, DENT, DEFONCEUSE, COMPACTEUR)	Structure - fixations - liaisons - axes : Mettre en place les dispositifs d'arrêt des axes d'articulation qui sont absents ou non appropriés. - Préconisation :
EQUIPEMENTS - OUTILS (GODET, PINCE, LAME, BENNE, DENT, DEFONCEUSE, COMPACTEUR)	Structure - fixations - liaisons - axes : Réparer ou remplacer l'outil équipant l'engin le jour de la vérification ; cet outil présente des détériorations graves telles que déformations, fissures, ... - Préconisation :

Observations

EQUIPEMENTS - OUTILS (GODET, PINCE, LAME, BENNE, DENT, DEFONCEUSE, COMPACTEUR)	Structure - fixations - liaisons - axes : Etancher les fuites d'huile de l'équipement hydraulique de l'outil en service sur l'engin. - Préconisation :
EQUIPEMENTS - OUTILS (GODET, PINCE, LAME, BENNE, DENT, DEFONCEUSE, COMPACTEUR)	Structure - fixations - liaisons - axes : Refaire les soudure et remettre en place les trois protections du grappin manquantes. Réduire le jeux important dans le grappin. Remettre l'arrêt d'axe manquant sur la lame. - Préconisation :
DISPOSITIONS DIVERSES	Tableau des charges : Le tableau des charges au poste de conduite manque ou est illisible. - Préconisation :
DISPOSITIONS DIVERSES	Masse et capacité des équipements : Afficher au poste de conduite la masse des équipements utilisés par l'engin de terrassement pendant la manutention des charges ; celle-ci est absente ou illisible. - Préconisation :
DISPOSITIONS DIVERSES	Eclairage incorporé à l'appareil : Remettre en état le dispositif d'éclairage de la zone de travail. - Préconisation :
DISPOSITIONS DIVERSES	Notice d'instructions / déclaration de conformité : Demander au fournisseur les notices descriptives d'entretien et de conduite de l'appareil. Cette notice d'instructions doit être à la disposition des opérateurs, conducteur et personnel de maintenance. - Préconisation :
MOUVEMENT DU POSTE DE CONDUITE ÉLEVABLE	Mécanismes : Un fonctionnement défectueux des mécanismes du mouvement d'élévation du poste de conduite a été constaté. - Préconisation :

Liste des points vérifiés sur l'équipement

Points vérifiés suivant les conditions d'intervention énoncées ci avant.

SOURCE D'ENERGIE
Equipements et canalisations

CHARPENTE
Ossature, tourelle
Flèche, bras, balancier
Contrepoids (fixations)
Accès intégrés pour entretien

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE
Identification des organes service
Retour au point neutre (levage)
Mise en marche - arrêt - sélecteur
Avertisseurs sonores ou lumineux (marche av, recul)
Indicateurs
Dispositif de condamnation

MOUVEMENTS CONCOURANT AU LEVAGE
Frein de service
Limitation de la vitesse
Limiteur de course haut ou équivalent
Limiteur de pression
Verrouillage hydraulique sur les vérins (flèche, bras, balancier, déport)

MOUVEMENT DE TRANSLATION
Frein
Frein de stationnement
Feux de signalisation

DISPOSITIONS DIVERSES
Tableau des charges
Consignes de sécurité
Masse et capacité des équipements
Eclairage incorporé à l'appareil
Notice d'instructions / déclaration de conformité
Identification - repère

CHARPENTE DU POSTE DE CONDUITE ELEVABLE
Mât, flèche, bras, ciseau, crémaillère, …

CHASSIS - PORTEUR
Châssis, traverses, longerons
Organes de roulement (pneumatiques, chenilles)
Stabilisateurs
Blocage de suspension
Indicateur de dévers
Dispositifs d'arrimage pour le transport

CABINE - POSTE DE CONDUITE
Accès
Constitution - fixations - plancher
Structure de protection, rops & fops
Visibilité (vitrages - essuie glace)
Chauffage cabine
Siège - rétroviseurs
Ceintures de sécurité
Eclairage cabine

MECANISMES ORGANES DE TRANSMISSION ACCESSOIRES
Mécanismes
Vérins et canalisations
Protection des organes mobiles de transmission

MOUVEMENT D'ORIENTATION
Mécanismes
Dispositif d'immobilisation (transport)
Frein ou dispositif équivalent

EQUIPEMENTS - OUTILS (GODET, PINCE, LAME, BENNE, DENT, DEFONCEUSE, COMPACTEUR)
Structure - fixations - liaisons - axes

DISPOSITIONS OBLIGATOIRES
Consignes de sécurité & spécifiques

MOUVEMENT DU POSTE DE CONDUITE ÉLEVABLE
Mécanismes
Protection des organes mobiles de transmission
Frein et maintien à l'arrêt
Limitation des mouvements
Dispositifs de sécurité
Disposition pour l'évacuation de secours
Suspente du poste de conduite élevable
Attaches

Liste des points vérifiés sur l'équipement

Points vérifiés suivant les conditions d'intervention énoncées ci avant.

Poulies – Noix – Pignons – Axes Tambour

VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES

Prescriptions applicables aux utilisateurs

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Tous les équipements de travail doivent être réglés, entretenus et vérifiés régulièrement de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs dans le cadre de l'obligation générale de sécurité (article L.4321-1 du Code du travail).
Les vérifications des équipements de travail doivent être effectuées par des personnes compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail et connaissant les dispositions réglementaires afférentes (Article R.4323-24 du Code du Travail) et ayant, outre la qualification, l'expérience du métier de vérificateur, en particulier une pratique habituelle de celui-ci.

APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE

Les équipements de travail servant au levage de charges, de postes de travail ou au transport en élévation des personnes, utilisés dans les établissements visés à l'article L.4111-1 à L.4111-3 du Code du Travail sont soumis en matière de vérification, aux dispositions de l'arrêté du 01 mars 2004 qui prescrit les vérifications suivantes

- **Vérification avant mise ou remise en service**

Les appareils et accessoires de levage mus mécaniquement ou par la force humaine et les accessoires de levage doivent faire l'objet de tout ou partie des examens et essais suivants, lors de leur mise 1) ou remise 2*) en service :

EXAMENS ET ESSAIS
• examen de l'adéquation • examen de montage et d'installation • essais de fonctionnement • examen de l'état de conservation • épreuves statiques et dynamiques

CIRCONSTANCES IMPOSANT DES EXAMENS OU ESSAIS
1) lors de la mise en service dans l'établissement (neuf, occasion ou location) 2a) lors d'un changement de site d'exploitation, de configuration ou de conditions d'utilisation sur un même site 2b) à la suite d'un démontage suivi d'un remontage 2c) après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant un organe essentiel 2d) à la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel

Toutefois, les appareils soumis à des changements de site d'utilisation et ne nécessitant pas l'aménagement de supports particuliers sont dispensés de la vérification prévue au cas 2a) ci-dessus, à condition d'avoir fait l'objet, dans cette configuration, des examens et essais de mise en service du cas 1) ci-dessus et, depuis moins de six mois, de la vérification générale périodique.

Nota : Les épreuves permettent de s'assurer expérimentalement de l'absence d'anomalie préjudiciable à la solidité et/ou à la stabilité. A défaut de présentation des documents prévus par l'arrêté du 01mars 2004, sans avis formalisé du chef d'établissement, les épreuves sont réalisées conformément aux dispositions du contrat, dans les conditions prévues par le fabricant et à défaut dans les conditions définies par les textes de références. Le vérificateur ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués par les épreuves à l'appareil ou à son support. L'examen de montage et d'installation est limité aux éléments assemblés sur le site d'utilisation et réalisé sur la base des informations contenues dans la notice d'instructions du fabricant.

- **Vérification générale périodique**

Les appareils et les accessoires de levage doivent faire l'objet de vérifications générales à périodicité annuelle. Toutefois, cette périodicité est :
- Semestrielle pour les appareils listés au II et III de l'article 20 de l'arrêté du 01 mars 2004, les appareils mus par une énergie autre que la force humaine et utilisés pour le transport des personnes ou le déplacement en élévation des postes de travail.
- Trimestrielle pour les appareils mus par la force humaine et utilisés pour le déplacement en élévation des postes de travail.

Ces vérifications comprennent l'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement.

MACHINES ET ENGINS DE TERRASSEMENT A CONDUCTEUR PORTE

- **Vérification générale périodique**

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 1993 modifié ou de l'arrêté du 24 juin 1993, les machines et engins de terrassement définis par ces textes doivent faire l'objet de vérifications générales à périodicité trimestrielle ou annuelle selon le cas, qui comprennent l'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement.

AUTRES EQUIPEMENTS

ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ELEVATEURS DE PERSONNES DONT LA VITESSE N'EXCEDE PAS 0,15 m/s

- L'article R.134-11 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) prescrit un contrôle technique des ascenseurs au moins tous les cinq ans.
- L'arrêté du 29 décembre 2010 prescrit, pour les établissements soumis au code du travail, une vérification annuelle des ascenseurs, monte-charges et élévateurs de personnes installés à demeure desservant des niveaux définis dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s.
- Pour les ascenseurs installés dans les établissements Recevant du Public
  - Établissements du 1er groupe et PO de 5ème catégorie, les articles AS9 et GE8 §2 prescrivent une vérification réglementaire en exploitation, par un organisme agréé, tous les cinq ans et avant leur remise en service faisant suite à une transformation importante.
  - Établissements de 5ème catégorie (hors PO), l'article PE4 du règlement de sécurité prescrit une vérification par un technicien compétent tous les trois ans au plus.
- Pour les ascenseurs installés dans les IGH tels que définis par l'article R. 146-3 du Code de la construction et de l'habitation, les articles GH5 et GH30 à GH34 du règlement de sécurité prescrivent une vérification par un organisme agréé :
  - Semestrielle pour les ascenseurs équipés de dispositifs d'appel prioritaire,
  - Annuelle pour les ascenseurs non équipés de dispositifs d'appel prioritaire.
- Ascenseurs, monte-charges et élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s dans les immeubles d'habitation collective: Préconisé 1 an en l'absence d'exigence réglementaire.
- Par ailleurs, indépendamment des examens précités, la norme NF P82-230 stipule que les ascenseurs doivent faire l'objet d'examens et essais à la suite de transformations importantes ou de travaux d'amélioration.

ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS

- Dans les établissements recevant du public, l'article AS10 du règlement de sécurité prescrit une vérification de ces appareils par un organisme agréé tous les ans et après transformation importante.
- Dans les établissements soumis au code du travail, une vérification annuelle est préconisée afin d'être en mesure de répondre à l'article R.4224-17.

DIVERS

Les équipements suivants doivent être vérifiés:
- A la mise ou à la remise en service et périodiquement au moins tous les 3 mois : Échafaudages (arrêté du 21 décembre 2004),
- Au moins tous les 6 mois : Portes et portails automatiques ou semi-automatiques (arrêté du 21 décembre 1993),
- Au moins tous les 12 mois : Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (arrêté du 19 mars 1993).

Définition et contenu des missions de base

La mission comprend les seules opérations décrites dans le présent rapport, réalisées dans les limites définies ci-dessous. Le contenu et la réglementation appliquée sont mentionnés dans le corps de chaque rapport.
Pour les équipements de travail, les vérifications périodiques, les vérifications avant mise ou remise en service, sont réalisées dans le respect des contenus, des limites d'investigation et des exclusions de mission définis dans les cahiers des charges de la profession.
Pour les autres équipements, les examens et essais effectués dans le cadre des missions de base comportent, l'examen visuel de l'état de conservation des parties de l'équipement, visibles et accessibles sans démontage et en sécurité, l'essai de fonctionnement de l'équipement et des dispositifs de protection en place.
Pour les ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants les missions comportent, si le contrat le mentionne, la vérification du respect des prescriptions particulières applicables aux établissements recevant du public (ERP) ou aux immeubles de grande hauteur (IGH).
Les examens et essais effectués dans le cadre des missions de base nécessitent, de la part du donneur d'ordre, la mise à disposition des équipements à examiner, des opérateurs qualifiés à leur conduite, de la documentation nécessaire (notice d'instructions, déclaration de conformité, rapport précédent, données relatives au site...), des moyens d'accès sécurisés et dans le cas des vérifications relatives aux appareils de levage, des charges d'essais et d'épreuves suffisantes.

Limites:

En absence d'un opérateur qualifié à la conduite et/ou des moyens d'accès sécurisés, la vérification est limitée à l'état de conservation des parties visibles et accessibles de plain-pied, équipement à l'arrêt. Les limites de la vérification sont alors précisées dans le rapport.
L'examen de montage et d'installation exclut notamment, tout essai, contrôle géométrique ou métrologique, toute vérification des caractéristiques mécaniques des supports, massifs, ancrages, fixations, ainsi que des éléments constitutifs des assemblages et, le cas échéant, de leur couple de serrage.
La vérification de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi tels que freins de secours et de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les personnes, ne peut être réalisée qu'en présence et sous la direction d'un représentant qualifié du constructeur ou de l'entreprise de maintenance pour les ascenseurs.

Exclusions aux missions de base :

La vérification de la mise en œuvre des dispositions relatives aux risques couverts par d'autres réglementations (risques électriques, incendie, explosion, appareils à pression, circulation sur la voie publique,...).
Les opérations qui relèvent de la responsabilité :

- des fabricants qui, seuls, peuvent garantir leur fourniture (matières premières, composants), leur mise en œuvre et la conformité des équipements aux règles techniques de conception et de construction qui leur sont applicables.
- des utilisateurs, seuls chargés de s'assurer du respect d'une part des obligations qui leur sont faites lors de la mise ou remise en service des équipements de travail, y compris l'examen d'adéquation des appareils de levage ou l'examen approfondi de certains équipements de travail (cas des grues à tour) et, d'autre part, des mesures d'organisation, des prescriptions techniques d'utilisation applicables aux équipements.
- des exploitants lorsque ceux-ci sont soumis, notamment pour l'implantation de certains engins de chantier, à des dispositions particulières fixées par des arrêtés préfectoraux ou municipaux.
- des utilisateurs, seuls chargés la tenue de(s) registre(s) de sécurité et carnet(s) de maintenance.
- des services de l'établissement chargés d'assurer la surveillance, le nettoyage, le démontage périodique des parties cachées, la réalisation des opérations de maintenance et de maintien de l'état de conformité,