AFTRAL
Apprendre et se former en transport et logistique

RAPPORT

De

Visite Générale Périodique
Arrêté du 01 mars 2004
Chariot Elévateur Automoteur de Manutention
À Conducteur Porté.

Centre de ST ETIENNE

N° de Parc : C 597
CAT 1 FENWICK

Vérifié par : DAVID GAILLARD

Le : 04/05/2026

Vérification consignée sur le registre de sécurité

Le :04/05/2026

N° parc : C 597	Marque : FENWICK	Type : T 20 SP	Série : W4X131U03226	Hora mètre : 5330

LISTE DES POINTS A EXAMINER

Voir note explicative SCM AQ/0134

Cocher la case correspondante — N : Normal — A : Anomalie — S : Sans ou non équipé

A – MAT	N	A	S
1 Fourches	X		
2 Accessoires			X
3 Tablier			X
5 Galets			X
6 Glissières			X
7 Coulisses			X
8 Vérins Levage	X		
9 Vérins inclinaison			X
10 Ancrages Mât.Vérins	X		
11 Autres vérins			
12			

B – DIRECTION			
1 Boîtier			
2 Vérin ou chaîne			
3 Pivots			
4 Biellettes – Rotules			
5 Renvoi d'angle			
6			

C –FREINAGE			
1 Frein principal	X		
2 Frein stationnement			X
3 Frein secours			X
4 Circuit	X		
5			

D – ROUE	N	A	S
1 Fixation	X		
Jantes – moyeux	X		
3 Etat – Usure	X		

E – HYDRAULIQUE			
1 Distributeur			X
2 Commandes			X
3 Circuit			X
4			

F – TRANSMISSION			
1 Boîte			X
2 Pont			X
3 Embrayage			X
4 Commandes			X
5			

G – EQUIPEMENT ELECTRIQUE	N	A	S
1 Contact à clé	X		
2 « Homme mort »	X		
3 Batterie	X		
5 Voyants	X		
6 Eclairage – signalisation			X
7 Avertisseur	X		
8 Coupe circuit	X		
9			

H – CHASSIS			
1 Etat carrosserie	X		
2 Etat peinture	X		
3 Protège tête -fixation			X
4 Siège			X
5 Plancher	X		
6 Support bouteille GPL			X
7 Carters	X		
8 Tableau de Bord	X		
9			

1 - MARQUAGE			
1 Plaque constructeur	X		
2 Marque de conformité	X		
3 Plaque de charge	X		
4 Symbolisation commandes	X		
5 Consignes sécurité	X		
6 Extincteur			X

J.- ESSAIS

Q1 : Charge nominale 2000KG — Charge d'essais Q1 : 2000 Kg

Q2 : Charge à hauteur maxi — Charge d'essai Q2 : Kg

1. MOBILITE

Charge Q1 à 300 mm

Marche AV-AR	X		
Inversion	X		
Freinage AV-AR	X		

3. FUITE HYDRAULIQUE

Mât vertical - Charge Q1

A hauteur maxi correspondante

Essais en 10 mn

Descente de la charge < à 100 mm

....37....m

5. INSPECTION APRES ESSAIS — X | | |

6 Pose vignette de contrôle — X | | |

2 - GERBAGE

Charge Q2

Gerbage - Reprise			X
Essais des fonctions			X
Dépose			X

4 – Vitesse de descente

< à 0,6 m/s

Charge Q1 : 0.18 m/s

Charge Q2 : m/s

Mesures — | | X

CODES Ex : A8	ANOMALIES CONSTATEES (succinctement)	DECISIONS PRISES				
		Surveiller	Contrôler	Réparer	Régler	Remplacer

Observations générales :

Conclusion (rayer les mentions inutiles) :

- Le matériel peut être maintenu en service

Visa de l'agent vérificateur
Le : 04/05/2026

D.GAILLARD

DECISION DU DIRECTEUR DE CENTRE

Les travaux prévus devront être réalisés pour le :

Ils seront réalisés par :

Sous le contrôle de :

Autre :

Visa du Directeur
Le :04/05/2026

Travaux achevés le :