manutest.com

Référence : 344812

N° macaron datteur : 0264229

Vérification générale périodique

Procédure certifiée conforme aux exigences de l'arrêté du 1 mars 2004, relatif aux vérifications des appareils de levage

HAYON ELEVATEUR DE MARCHANDISES

Identification du prestataire

Code adhérent: 796

CARROSSERIE PREVOST SAS
381 chemin des Vallières
01480 CHALEINS

Coordonnées de l'utilisateur

HOPITAL NORD OUEST TREVOUX
14 RUE DE L HOPITAL
01606 Trevoux

Contact: Jean Haga

Coordonnées du loueur

Type de véhicule

V.U.L.	N° de Parc :
FORD / TRANSIT	
N°immat : EL654MS	Kilométrage : 92208 km
N° de châssis : WF0DXXTTGDGS10129	
Hauteur Sol/Plancher : *(mesurée avec charge sur la plateforme)*	830 mm

Identification de l'appareil

Type de Hayon	Rabattable
Marque : MBB PALFINGER	
Modèle : C750S	
Capacité de levage (kg) :	750
Numéro de série :	83544184
Année de fabrication :	2016

Caractéristiques de l'appareil

Marquage "CE"		Oui
Centre de gravité :	600	mm
Hauteur talon plateforme (H) :	170	mm
Profondeur plateforme (P) :	1600	mm



Butées de rolls	Oui
Inclinaison au sol automatique	Oui

Défauts à remédier / Observations

3.1.3 Vitesse d'ouverture excessive.

Date de la vérification : 04/09/2025

Vérificateur : PREVOT Sébastien

Signature du chef d'etablissement

AVANT VERIFICATION

Etat de propreté satisfaisant	X N	Documents réglementaires	X N
Sécurisation de la zone de travail	X N	Charges d'essai à disposition	X N

1.0.0 EXAMEN DE L'ETAT DE CONSERVATION (Examen Visuel)

1.1.0 Structure

1.1.1	Etat Général	X D
1.1.2	Fixation au châssis	X D
1.1.3	Glissières	B D So
1.1.4	Plateforme	X D
1.1.5	Bras de levage	X D
1.1.6	Tube porteur	X D So
1.1.7	Rives plateforme	X D

1.2.0 Liaisons

1.2.1	Axes	X D
1.2.2	Blocages Axes	X D
1.2.3	Bagues, rotules, patins et galets	X D
1.2.4	Dispositif de rétraction	B D So
1.2.5	Poulies de renvoi	B D So
1.2.6	Câbles et chaines	B D So

1.3.0 Système Hydraulique

1.3.1	Groupe	X D
1.3.2	Vérins	X D
1.3.3	Conduites hydrauliques *(rigides & flexibles)*	X D
1.3.4	Distributeurs	X D
1.3.5	Moteur hydraulique	B D So

1.4.0 Circuit éléctrique

1.4.1	Fusible de commande	X D
1.4.2	Fusible de puissance	X D
1.4.3	Faisceau de puissance	X D
1.4.4	Faisceau de commande	X D
1.4.5	Connexions	X D
1.4.6	Coupe batterie	X D
1.4.7	Manipulateurs et Contacteurs	X D

2.0.0 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

	M	D	O	F	S	R
(A vide)						
2.1.0 Cde principale	2.1.1 X D	2.1.2 X D	2.1.3 X D	2.1.4 X D	2.1.5 B D	2.1.6 B D
2.2.0 Cde annexe	2.2.1 X D	2.2.2 X D	2.2.3 B D	2.2.4 B D		

3.0.0 TESTS et MESURES "VITESSE"

Ouverture de 0 à 90°

(A vide)	3.1.1 : 7	3.1.3 : 7
100%	3.2.1 : 9	3.2.2 : 6

3.0.0
Relever le temps (en secondes) mis par l'appareil pour effectuer les mouvements suivants :
- Montée à vide et en charge maxi
- Descente en charge maxi
- ouverture (pour les rabattables uniquement)

4.0.0 TESTS et MESURES "PRESSION"

(A vide)	4.1.1
100%	4.1.2
En Butée	4.1.3

Pressions non mesurées : absence de prise pression sur l'appareil.

L'absence de surtarage du hayon a été vérifiée par l'application des charges réglementaires.

4.0.0
Effectuez les mesures de pression à vide et en charge uniquement pour la fonction 'montèe'. (relever les valeurs en bars)

4.1.4 Absence de surtarage du hayon X D

5.0.0 DISPOSITIFS de SECURITE

5.1.1	Eclairage Poste de commande	B D So	5.1.8	Priorité au CDES (Sélecteur)	X D So
5.1.2	Verrouillage route	B D So	5.1.9	Double main (cde princ)	X D
5.1.3	Butées mécaniques plancher	X D	5.1.10	Arrêt d'urgence	B D So
5.1.4	Butées de rolls	X D So	5.1.11	Verrouillage des postes de cde.	X D
5.1.5	Signalisation plateforme	X D	5.1.12	Pictogrammes	X D
5.1.6	Limiteur de pression plombé	X D	5.1.13	Sens logique des leviers de cde.	X D
5.1.7	Essai de maintien de charge *(étanchéité clapets et vérins)*	X D	5.1.14	Interdictions de mouvements	B D So
			5.1.15	Interrupteur de cabine	X D So

6.0.0 A réaliser par le vérificateur

6.1.1	Abaque de charge X
6.1.2	Affichage des consignes de sécurité X
6.1.3	Affichage date de vérification X

7.0.0 Code de la route (Facultatif)

7.1.1	Dispositif anti-encastrement	X D So
7.1.2	Dispositif(s) hors gabarit	B D So

Légende B=Bon D=Defaut O=Oui N=Non So=Sans Objet

NB: Ce rapport de vérification doit être conservé et est valable pendant 6 mois soit jusqu'au 04/03/2026