CLIN D'OEIL
CONTROLE

RAPPORT DE VÉRIFICATION LEVAGE PÉRIODIQUE



Photo prise le

PEMP automotrice
ATN / PIAF 660 RC
s/n P 6615057
DEPOT

11/2026

DÉSIGNATION DE L'ÉTABLISSEMENT OU DE L'INSTALLATION VÉRIFIÉE

FRANCE COMPACT
ZA LA GLEBE
12200 SAVIGNAC

N° de rapport : CV-20261110-164326-EDT-EP-P 6615057
Trame EDT indice 01 application 18/07/2022
SASU VERDOUX CHRISTOPHE – 359 CHE DU CAYSSAC 12740 LA LOUBIERE – -
Rapport validé par VERDOUX PEYRAC | Rapport généré par : VERDOUX PEYRAC
Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.1

SOMMAIRE DU RAPPORT

RENSEIGNEMENTS GENERAUX **3**
ÉQUIPEMENT EXAMINE PEMP AUTOMOTRICE / ATN / P 6615057 ..... **4**
GÉNÉRALITÉS *5*
CARACTERISTIQUES *5*
RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION *6*
EXAMEN *7*

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.1

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Date de l'intervention : 10/11/2026

Date de l'émission du rapport : 10/11/2026

Activité de l'établissement : Négoces en matériels

Vérificateur principal : VERDOUX PEYRAC

Adresse du client :
FRANCE COMPACT
ZA LA GLEBE
12200 SAVIGNAC
Téléphone : 05 65 81 11 64

Compte rendu et accompagnement : Le vérificateur a été accompagné

Nom et qualité de la personne à qui le vérificateur a rendu compte à l'oral :
- MICKAEL MOLINIE (GERANT)

Ce rapport de vérification doit être annexé au registre de sécurité.
Limites de l'intervention
- Notre vérification se limite à une vérification visuelle des équipements.

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.1

ÉQUIPEMENT EXAMINE PEMP AUTOMOTRICE / ATN / P 6615057

Nature de la vérification : Périodique
Périodicité réglementaire : 6 mois.
Périodicité : Contractuelle (6 mois)

Vérificateur : VERDOUX PEYRAC
Accompagnateur : MICKAEL MOLINIE (GERANT)

Date de vérification : 10/11/2026

Date et référence de la précédente vérification périodique :
Rapport n°KDCE0287634.02 en date du 08/04/2026 réalisé par M.

Éléments à communiquer par le chef d'établissement :

Liste des éléments	
Notice d'instruction	Fournie (ATN)
Moyens nécessaires pour l'accès aux éléments à vérifier	Fournis
Charges nécessaires aux essais	Fournies : Partielles
Déclaration ou certificat de conformité	Non fourni
Rapports des vérifications périodiques précédentes	Fournis
Rapports des vérifications de mise ou remise en service précédentes	Non fournis
Carnet de maintenance de l'équipement	Fourni

Autres documents fournis :
Néant

Vérification réalisée en application du texte suivant :

☑ Arrêté du 1er Mars 2004 relatif aux appareils et accessoires de levage dans l'industrie et Agriculture

Rappel :
Au titre de la réglementation applicable à l'utilisation de l'équipement, il est de la responsabilité du chef d'établissement de réaliser l'examen d'adéquation avant toute mise ou remise en service d'un appareil de levage.

Limites d'intervention liées à l'équipement :

- Notre vérification se limite à une vérification visuelle des équipements.

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.1

GÉNÉRALITÉS		
Désignation	**Numéro de série**	**Constructeur**
PEMP automotrice	P 6615057	ATN
Type / Modèle	**N° interne**	**Lieu d'utilisation**
PIAF 660 RC	/	DEPOT
Année de fabrication	**Date de mise en service**	**Compteur horaire (h)**
2015	Non renseignée	554
Marquage	**Information sur la vérification**	
CE	/	

CARACTERISTIQUES		
Descriptif panier	Largeur (m)	0.75
	Longueur (m)	0.92
	Constitution	Tubulaire
	Extension panier	Présente
Type de déplacement	Automotrice sur roues	
Type de bras	Mât télescopique	
Énergie	Hydraulique	
Vitesse maximale du vent (m/s)	0	
Rotation panier (°)	Fixe	
Orientation nacelle	Fixe	
Nombre de roues directrices	2	
Devers admissible	2°	

Capacité de l'appareil			
Charge (Kg)	**Hauteur de travail (m)**	**Portée (m)**	**Nb de personnes**
200	4.6	0.36	2

Charge fournie (kg)
90

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.1

RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION *(dans la limite de la présente mission)*		
	N° Obs.	Obs. signalée depuis le :
Les résultats de la vérification de l'équipement : ☑ Ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, auxquelles il y a lieu de remédier : **REFIXER LA TOLE DE PROTECTION AU DESSUS DU MAT** **NETTOYER LE MASQUE INDIQUANT LES MANOEUVRES**	 **1** **2**	 **10/11/2026** **10/11/2026**
Les essais ont été réalisés avec les charges mises à disposition ; le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques visant à restreindre provisoirement l'utilisation de l'équipement à la valeur de ces charges.		

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.1

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
INSTALLATION (NE SONT VISES QUE LES APPAREILS INSTALLES A DEMEURE OU NECESSITANT L'AMENAGEMENT DE SUPPORTS PARTICULIERS.)				
Obstacles fixes (dispositions prises)		**SO**	**SO**	
Lignes électriques aériennes (dispositions prises)		**SO**	**SO**	
Délimitation de la zone d'emprise au sol		**SO**	**SO**	
Effet du vent hors service		**SO**	**SO**	
ACCÈS INSTALLES A DEMEURE				
Accès au(x) poste(s) de conduite		**S**	**S**	
Autres accès pour entretien, vérification		**S**	**S**	
CHEMIN DE ROULEMENT – SUPPORTS				
Assise - Scellement - Réaction aux appuis		**SO**	**SO**	
Voie de roulement (rails, fixations, niveau)		**SO**	**SO**	
Butoirs - Amortisseurs		**SO**	**SO**	
Mise à la terre de la voie		**SO**	**SO**	
CHÂSSIS – SUPPORTS – FIXATIONS				
Châssis (traverses, longerons, fixation du faux-châssis)		**S**	**SO**	
Organes de roulement (pneumatiques, bandages, galets)		**S**	**SO**	
Stabilisateurs		**SO**	**SO**	
Blocage de suspension		**SO**	**SO**	
Maintien en position route des extensions de stabilisateurs		**SO**	**SO**	
CHARPENTE				
Mâts - Tourelle - Flèche - Bras - Ciseaux, etc.		**S**	**NS**	**1**
Ancrage - Haubanage		**SO**	**SO**	
Lests - Contrepoids		**S**	**SO**	
Guidage - Butées - Amortisseurs		**S**	**S**	
SOURCES D'ÉNERGIE				
Dispositif de séparation générale		**S**	**S**	
Équipements et canalisations		**S**	**SO**	
Protection des pièces nues sous tension		**S**	**SO**	
Enrouleur		**SO**	**SO**	
ECLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL				
Éclairage de la zone de travail		**SO**	**SO**	
Éclairage de l'accès au(x) poste(s) de conduite		**SO**	**SO**	
POSTE(S) DE CONDUITE				
Constitution - Fixations - Plancher		**S**	**S**	
Protection contre les chutes de hauteur		**S**	**S**	
Toit de sécurité (poste fixe au sol)		**SO**	**SO**	
Éclairage		**SO**	**SO**	
ORGANES DE SERVICE ET DE MANŒUVRE				
Mise en marche – Arrêt normal – Sélecteur		**S**	**S**	
Sélecteur de postes de conduite (priorité)		**S**	**S**	
Interdiction d'emploi (appareils mobiles)		**S**	**S**	
Identification des organes de service		**S**	**NS**	**2**
Retour automatique au point neutre		**S**	**S**	
Poste de dépannage		**S**	**S**	

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.1

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
Poste de sauvetage prioritaire		**S**	**S**	
Autres arrêts accessibles (urgence)		**S**	**S**	
Avertisseur sonore, lumineux		**S**	**S**	
Indicateurs		**S**	**S**	
SUSPENTES – TAMBOURS – POULIES – DISPOSITIFS DE PRÉHENSION				
Suspentes (câbles ou chaînes)		**S**	**S**	
Attaches		**S**	**S**	
Tambours - Poulies - Noix - Pignons		**S**	**S**	
MECANISMES				
Groupe motoréducteur		**S**	**S**	
Organes de transmission, accouplements		**S**	**S**	
Vérins et canalisations		**S**	**S**	
Systèmes pignon - Crémaillère		**S**	**S**	
Freins des mouvements concourant au levage		**S**	**S**	
Limitation de la vitesse (absence d'emballement)		**S**	**S**	
Freins du mouvement d'orientation		**S**	**S**	
Freins du mouvement de translation		**SO**	**SO**	
Frein d'immobilisation hors service		**S**	**S**	
Freins d’immobilisation en translation		**SO**	**SO**	
Protection des organes mobiles de transmission		**S**	**SO**	
DISPOSITIFS DE SECURITE				
Limiteurs de course des mouvements concourant au levage		**S**	**S**	
Autres limiteurs de course, hors course		**S**	**S**	
Limiteur de charge, de capacité		**S**	**S**	
Parachute ou dispositif équivalent		**S**	**S**	
Indicateur/détecteur de dévers		**S**	**S**	
Dispositif de maintien à l'horizontale du plancher		**S**	**S**	
Correcteur automatique de niveau		**SO**	**SO**	
Limiteur d'inclinaison		**SO**	**SO**	
Chasse-objets ou dispositif équivalent		**S**	**SO**	
Détecteur d'obstacle à la descente		**SO**	**SO**	
Détecteur de mou de suspente		**SO**	**SO**	
Asservissement des stabilisateurs		**SO**	**SO**	
Asservissement de la vitesse du mouvement de la translation à la hauteur de la plateforme		**S**	**S**	
Dispositifs de blocage des éléments mobiles en position route (autres que les extensions de stabilisateurs)		**S**	**S**	
PRESCRIPTIONS DIVERSES				
Affichage capacité, tableau de charge		**S**	**SO**	
Consignes de sécurité (lisibilité)		**S**	**SO**	
Notice d'instructions		**S**	**SO**	
Déclaration de conformité - Marquage CE - Certificat de conformité		**S**	**SO**	
ESSAIS EN CHARGE				
Essais en charge		**SO**	**S**	
ÉPREUVES - ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE				

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.1

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
Essais		**SO**	**SO**	

NS : Non Satisfaisant – S : Satisfaisant - SO : Sans Objet – NV : Non Vérifié – NA : Non Applicable

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.1.1