PLUS

093276

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT SPECIFIQUE

RAPPORT D'INSTALLATION

ACTIVITE REGLEMENTAIRE

Install N° :	**2012/INS006**	**OR N°**		**Date**	**27/08/12**
Procédure appliquée : PRS-PLUS-EAD 01A		**Attestation de qualification UTAC N° TCP/12.X21281**			

IDENTIFICATION CLIENT

Client :	**KEOLIS LES COURRIERS MOSELLANS**
Adresse :	**5 RUE DE L ABBE GREGOIRE 57000 METZ**

INFORMATIONS VEHICULE

Marque :	**MERCEDES**	*Type :*	**INTOURO**	*N° châssis :*	**WEB63325213251060**
Immatriculation :	**AC-306-FZ**				

INSTALLATION

Installation déjà réalisée (oui/non):	**NON**	*Si oui n° :*	
Demande schéma (oui/non):	**NON**	*Ref. Schéma :*	

ETHYLOTEST ANTI DEMARRAGE

Qualification UTAC : ALCOLOCK PV N° 10/0005
ALCOLOCK PV N° 11/0615
DRAGER PV N° 09/0985

Analyseur		**Module de commande**	
Marque :	**DRAEGER**	*Marque :*	**DRAEGER**
N° Série :	**ARDC6470**	*N° Série :*	**ARCM2160**
Type :	**INTERLOCK**	*Type :*	**INTERLOCK**
Emplacement dans le véhicule :		*Emplacement dans le véhicule :*	
ACCOUDOIR DERRIERE COMMANDE PORTES		**CONTRE FAISCEAU COMPARTIMENT SOUS LES AUTORADIOS**	
		Scellé C / NC / NA	**C**
N° Homologation :	**E1 03 3148**	*N° Homologation :*	**E1 03 3148**
Version logiciel :	**8316246 REV 2.85**	*Version logiciel :*	**8316247 REV 2.84**

AUTRES COMPOSANTS DE L'INSTALLATION (cir. Art 6.3)

By-pass (oui/non) :	**OUI**	*ou :*	**A DROITE DU COMBINE**	*N° Série :* (☐NA)	

POINTS DE RACCORDEMENTS

Direct +30	**BORNIER SOUS TRAPPE CENTRALE PLANCHE DE BORD**
Contact +15	**BORNIER SOUS TRAPPE CENTRALE PLANCHE DE BORD**
Masse -31	**CONCENTRATEUR DE MASSE DERRIERE COLONNE DIRECTION**
Moteur tournant D+	**BORNIER A DROITE DU TABLEAU FUSIBLE**
By-Pass	**NEIMAN FIL FIL 1021**

TEST / CONTROLES suivant spécifications de l'équipementier
(suivant Circulaire du 28.01.2009 et spécifications de l'équipementier)

Fonctionnement (C / NC)		**C**	*Démarrage sans souffle impossible (C / NC)*		**C**
Activation (C / NC / NA)		**C**	*Démarrage avec souffle sobre possible (C / NC)*		**C**
Pré programmation (C / NC / NA)		**C**	*Démarrage avec le by-pass enclenché possible (C / NC)*		**C**
Calibration. Gaz :	**ethanol nitrogen 1255302**	**C**	*Démarrage avec le by-pass non enclenché impossible (C / NC)*		**C**

OBSERVATIONS EVENTUELLES

N° / Libellé Anomalies	**Actions éventuellement réalisées**

SANCTION FINALE DE L'INTERVENTION (conforme / non conforme)		**conforme**
Observations :	**Nom du tech :**	**VANSTRACEELE**
	Signature :	