RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE NORD FINISTERE**
Nicephore Niepce
29200 BREST

Véhicule	**DT-542-NF**	Modèle	**MASTER**
Mis en service le	**24/07/2015**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**462 946**	N° Série	**VF1MAF4ZC52299424**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

Entretien **Réparation réalisé le 30/03/2020 à 336 500 kms par LACOENTRE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VEGR	Vanne EGR pièce renault 165.71 HT	1.00	0.00	0.00
VEGR	Main d'oeuvre	1.00	40.00	40.00
		Coût total entretien		**40.00**

Entretien **Réparation réalisé le 09/04/2020 à 336 850 kms par LACOENTRE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
EMB	Changement d'Embrayage	9.00	20.00	180.00
VOL MOT	Volant moteur renault echange standard 903.77 TTC	1.00	0.00	0.00
VITESSE	kit embrayage 3 pièces Luk	1.00	0.00	0.00
FREIN AR	Frein Arrière Disque et plaquette BOSCH	1.00	0.00	0.00
FREIN AV	Frein Avant Disque et plaquette BOSCH	1.00	0.00	0.00
SOUF	SOUFFLET DE TRANSMISSION D universel	1.00	0.00	0.00
PNEUS AV	Pneus Avant 225/65T16C Activan *2	1.00	0.00	0.00
PNEUS AR	Pneus Arrières 225/65T16C Activan *2	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**180.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 08/05/2020 à 338 742 kms par LACOENTRE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Filtre à Huile P7125	1.00	0.00	0.00
	Filtre à Air S0230	1.00	0.00	0.00
	Filtre à carburant N2857	1.00	0.00	0.00
	Huile Minerva 5W30 specific renault	8.00	4.22	33.76
	main d'oeuvre	1.50	20.00	30.00
		Coût total entretien		**63.76**

Entretien **Réparation réalisé le 22/09/2020 à 353 813 kms par MEC Interne BREST**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	POIGNEE PORTE	1.00	0.00	0.00
	1 platine de commande	1.00	0.00	0.00
	main d'oeuvre	2.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 23/09/2020 à 353 941 kms par MEC Interne BREST**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Retroviseur	1.00	0.00	0.00
	Feu AR	1.00	0.00	0.00
	répétiteur	1.00	0.00	0.00
	Main d'oeuvre	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 20/10/2020 à 356 716 kms par CELTON**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE NORD FINISTERE**
Nicephore Niepce
29200 BREST

Véhicule	**DT-542-NF**	Modèle	**MASTER**
Mis en service le	**24/07/2015**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**462 946**	N° Série	**VF1MAF4ZC52299424**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement plaquettes AR	1.00	0.00	0.00
	controle général	1.00	0.00	0.00
	remplacement verrin dossier brancard	1.00	0.00	0.00
	recherche panne rampe lumineuse toit	1.00	0.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	0.00	0.00
	verrin dossier brancard	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 05/11/2020 à 358 422 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement carte éléctronique rampe lumineuse	1.00	0.00	0.00
	voir probleme brancard	1.00	0.00	0.00
	voir probleme camera recul	1.00	0.00	0.00
	instalation fixation sac jaune dans cellule	1.00	0.00	0.00
	carte electronique	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 12/11/2020 à 358 899 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement sangles brancard	1.00	0.00	0.00
	remplacement système camera de recul	1.00	0.00	0.00
	réparation support GPS	1.00	0.00	0.00
	kit camera + ecran	1.00	0.00	0.00
	ensemble de sangles	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.50	50.00	125.00
			Coût total entretien	**125.00**

Entretien **Réparation réalisé le 24/11/2020 à 360 143 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement tirant de porte ARG	1.00	0.00	0.00
	controle niveaux	1.00	0.00	0.00
	remplacement verrin roues avant brancard	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile 5W30 C4	1.00	4.36	4.36
	boitier d'arret porte	1.00	0.00	0.00
	came arret porte	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**4.36**

Entretien **Carrosserie réalisé le 11/12/2020 à 361 735 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
CAR	CARROSSERIE	1.00	1 220.20	1 220.20

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE NORD FINISTERE**
Nicephore Niepce
29200 BREST

Véhicule	**DT-542-NF**	Modèle	**MASTER**
Mis en service le	**24/07/2015**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**462 946**	N° Série	**VF1MAF4ZC52299424**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

MAIN	MAIN d'OEUVRE	1.00	1 353.30	1 353.30
CAR	CARROSSERIE	1.00	366.30	366.30
		Coût total entretien		**2 939.80**

Entretien **Réparation réalisé le 14/12/2020 à 361 735 kms**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 31/12/2020 à 362 000 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	entretien intermediaire	1.00	0.00	0.00
	remplacement pneus AV	1.00	0.00	0.00
	pose bandes reflechissantes AR	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile 5W30C4	8.00	4.36	34.88
	filtre a huile	1.00	0.00	0.00
	filtre a pollen	1.00	0.00	0.00
	pneu BFgoodrich 225/65R16C	2.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.50	0.00	0.00
		Coût total entretien		**34.88**

Entretien **Réparation réalisé le 12/01/2021 à 362 269 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement vanne EGR	1.00	0.00	0.00
	remplacement capteur pression turbo	1.00	0.00	0.00
	effacement default et essai	1.00	0.00	0.00
	pose bande réflichissante montant porte ARD	1.00	0.00	0.00
	vanne EGR renault	1.00	0.00	0.00
	capteur pression turbo renault	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.00	20.00	40.00
		Coût total entretien		**40.00**

Entretien **Réparation réalisé le 19/01/2021 à 363 299 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	controle général	1.00	0.00	0.00
	controle circuit échappement suite odeur brulé	1.00	0.00	0.00
	remplacement pile télécommande	1.00	0.00	0.00
	pile E23A	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 11/03/2021 à 369 732 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement amortisseurs AV	1.00	0.00	0.00
	remplacement tête d'amortisseurs	1.00	0.00	0.00
	amortisseur	2.00	0.00	0.00
	tête amortisseur	2.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE NORD FINISTERE**
Nicephore Niepce
29200 BREST

Véhicule	**DT-542-NF**	Modèle	**MASTER**
Mis en service le	**24/07/2015**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**462 946**	N° Série	**VF1MAF4ZC52299424**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

MO	MAIN D OEUVRE	2.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 05/05/2021 à 374 912 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement rotules inferieure D et G	1.00	0.00	0.00
	remplacement plaquettes de frein AV	1.00	0.00	0.00
	controle general	1.00	0.00	0.00
	rotule inf D renault	1.00	0.00	0.00
	rotule inf G renault	1.00	0.00	0.00
	jeu de plaquettes	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	3.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 28/05/2021 à 378 493 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	voir voyant frein allumé	1.00	0.00	0.00
	dégrippage glissierres etriers AR	1.00	0.00	0.00
	remplacement plaquettes AR	1.00	0.00	0.00
	remplacement ampoule veilleuse AVD	1.00	0.00	0.00
	fixation support GPS au dessus de l'autoradio	1.00	0.00	0.00
	jeu de plaquettes	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	3.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 14/09/2021 à 387 913 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	controle periodique	1.00	0.00	0.00
	remplacement pneus AV	1.00	0.00	0.00
PN	Pneus BFgoodrich 225/65R16C	2.00	0.00	0.00
	remplacement essuies glace AV	1.00	0.00	0.00
	balai essuie glace 650	2.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 12/10/2021 à 389 647 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	entretien complet	1.00	0.00	0.00
	remplacement courroie accesoire	1.00	0.00	0.00
	huile 5W30C4	8.50	0.00	0.00
	filtre a huile	1.00	0.00	0.00
	filtre a air	1.00	0.00	0.00
	filtre a gazole	1.00	0.00	0.00
	additif gazole stanadyne	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE NORD FINISTERE**
Nicephore Niepce
29200 BREST

Véhicule	**DT-542-NF**	Modèle	**MASTER**
Mis en service le	**24/07/2015**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**462 946**	N° Série	**VF1MAF4ZC52299424**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

	courroie accesoire	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.50	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **CONTROLE PERIODIQUE réalisé le 10/12/2021 à 396 463 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement neiman	1.00	0.00	0.00
	controle voyant fein	1.00	0.00	0.00
	reparation faiseau plaquettes	1.00	0.00	0.00
	controle general	1.00	0.00	0.00
	neiman Renault	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 13/06/2022 à 401 850 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	reparation porte laterale G	1.00	0.00	0.00
	depose platine serrure pour degrippage-graissage	1.00	0.00	0.00
	remplacement serrure porte laterale G	1.00	0.00	0.00
	serrure Renault	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	3.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 15/06/2022 à 403 083 kms par CELTON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	controle demarrage	1.00	0.00	0.00
	remplacement batterie	1.00	0.00	0.00
	batterie AGM	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 25/07/2022 à 405 795 kms par CRAMAZOU JOHAN**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Controle des niveaux	1.00	0.00	0.00
	Remplacement cables frein à main	1.00	0.00	0.00
	Remplacement étriers de freins AR	1.00	0.00	0.00
	Remplacement disques + plaquettes AR	1.00	0.00	0.00
	Purge circuit de freinage	1.00	0.00	0.00
	2 cables de freins à main (Renault)	1.00	0.00	0.00
	2 étriers (fichou)	1.00	0.00	0.00
	disques (fichou)	1.00	0.00	0.00
	plaquettes (fichou)	1.00	0.00	0.00
	0.5 L dot 5	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE NORD FINISTERE** **Nicephore Niepce** **29200 BREST**		
Véhicule	**DT-542-NF**	Modèle	**MASTER**
Mis en service le	**24/07/2015**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**462 946**	N° Série	**VF1MAF4ZC52299424**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

Coût total entretien	**0.00**

Entretien	**Réparation réalisé le 22/12/2022 à 405 796 kms par CRAMAZOU JOHAN**
Notes lors de l'entretien	**ras**

Entretien	**CONTROLE PERIODIQUE réalisé le 26/12/2022 à 405 796 kms par CRAMAZOU JOHAN**
Notes lors de l'entretien	**Controle general ras**

Entretien	**Réparation réalisé le 29/12/2022 à 405 796 kms par CRAMAZOU JOHAN**
Notes lors de l'entretien	**Controle chuaffage RAS (il faut que le boutton AC soit activé pour mise en marche du chauffage cellule) + graissage porte lateral droite (roulette grippée). ras**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
erche	RECHERCHE PANNE CHAUFFAGE ras	1.00	0.00	0.00
GRAI	GRAISSAGE PORTE LATERAL DROITE	1.00	48.00	48.00
		Coût total entretien		**48.00**

Entretien	**CONTROLE PERIODIQUE réalisé le 17/04/2023 à 417 906 kms par CRAMAZOU JOHAN**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
CONT	Controle Général	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien	**CONTROLE PERIODIQUE réalisé le 04/07/2023 à 420 182 kms par CRAMAZOU JOHAN**
Notes lors de l'entretien	**contrôle general (ras)**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
CONT	Controle Général	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien	**CONTROLE PERIODIQUE réalisé le 20/11/2023 à 429 221 kms par CRAMAZOU JOHAN**

Entretien	**CONTROLE PERIODIQUE réalisé le 31/01/2024 à 434 591 kms par CRAMAZOU JOHAN**

Entretien	**Réparation réalisé le 23/02/2024 à 436 295 kms par PROFIL+ BREST**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PN	Pneus AV	2.00	156.90	313.80
MAIN	MAIN d'OEUVRE	2.00	19.71	39.42
		Coût total entretien		**353.22**

Entretien	**Réparation réalisé le 21/03/2024 à 437 627 kms par PEUGEOT GNEDELEC ST RENAN**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ AVANT	plaquettes de freins avant + arrière	1.00	491.26	491.26
		Coût total entretien		**491.26**

Entretien	**Réparation réalisé le 29/03/2024 à 438 250 kms par PEUGEOT GNEDELEC ST RENAN**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
GLACE RETRO	GLACE RETROVISEUR EXT G	1.00	75.67	75.67
POIG	COMMANDE EXT G	1.00	88.20	88.20

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE NORD FINISTERE**
Nicephore Niepce
29200 BREST

Véhicule	**DT-542-NF**	Modèle	**MASTER**
Mis en service le	**24/07/2015**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**462 946**	N° Série	**VF1MAF4ZC52299424**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

POIG	MODULE EXT D	1.00	100.40	100.40
POIG	RIVET	5.00	2.96	14.80
MO	MAIN D OEUVRE TOLERIE	1.75	62.50	109.38
			Coût total entretien	**388.45**

Entretien **Réparation réalisé le 18/09/2024 à 450 462 kms par PILAYROU BREST**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
EMBR	EMBRAYAGE AV + VOLANT MOTEUR	1.00	1 577.41	1 577.41
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	22.13	22.13
			Coût total entretien	**1 599.54**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 25/10/2024 à 453 282 kms par PROFIL+ GUIPAVAS**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID2	Filtre à huile	1.00	0.00	0.00
MISE A NIVEAU	Mise à niveau	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile	1.00	0.00	0.00
FA	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	134.80	134.80
			Coût total entretien	**134.80**

Entretien **Réparation réalisé le 28/11/2024 à 455 653 kms par PROFIL+ GUIPAVAS**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	109.80	109.80
			Coût total entretien	**109.80**

Entretien **Réparation réalisé le 30/01/2025 à 460 006 kms par PROFIL+ BREST**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
AMP	Ampoule feu avant	1.00	14.89	14.89
			Coût total entretien	**14.89**

Entretien **Réparation réalisé le 06/03/2025 à 461 782 kms par RENAULT ABIVEN ST RENAN**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Recherche de fuite	0.50	69.00	34.50
	Radiateur	1.00	460.35	460.35
	Liquide permanent type D	11.00	2.74	30.14
	OS vid-remp ens circ liq refroidissement	1.00	69.00	69.00
	OS rempl radiateur de refroidissement	1.40	69.00	96.60
			Coût total entretien	**690.59**

Entretien **Réparation réalisé le 13/05/2025 à 462 937 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Changement de batterie par CR	1.00	162.56	162.56
			Coût total entretien	**162.56**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE NORD FINISTERE** **Nicephore Niepce** **29200 BREST**		
Véhicule	**DT-542-NF**	Modèle	**MASTER**
Mis en service le	**24/07/2015**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**462 946**	N° Série	**VF1MAF4ZC52299424**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2015 au 31/10/2025	**7 420.91**